

1. GENEL BİLGİLER / İŞ EMRİ

Müşteri		İş Emri No		Kontrol Tarihi		Teknisyen	
Lokasyon		Periyot		Başlangıç		Bitiş	

2. KONTROL LİSTESİ

No	Sistem	Kontrol Noktası	Durum	Ölçüm / Değer	Birim	Referans / Limit	Açıklama / Aksiyon	Öncelik	Sorumlu	Termin	Kapanış
1	JENERATÖR	Genel görsel kontrol / kaçak ve bağlantılar	OK			Görsel kontrol					
2	JENERATÖR	Motor yağı, soğutma suyu ve yakıt seviyesi	OK			Üretici limitleri					
3	JENERATÖR	Akü voltajı ve şarj sistemi	OK		V	12/24 V sistem tipine göre					
4	JENERATÖR	Otomatik / manuel çalışma testi	OK			Start-stop testi					
5	JENERATÖR	ATS / transfer fonksiyon testi	OK			Şebeke-jeneratör transferi					
6	UPS	Giriş / çıkış gerilimi ve frekans kontrolü	OK		V / Hz	Nominal ± tolerans					
7	UPS	Akü grubu gerilimi / alarm durumu	OK		V	Üretici limitleri					
8	UPS	Bypass ve inverter çalışma durumu	OK			Normal / bypass testi					
9	UPS	Fan, filtre ve kabin sıcaklığı kontrolü	OK		°C	Üretici limitleri					
10	HVAC	İç / dış ünite genel kontrolü	OK			Görsel kontrol					
11	HVAC	Filtre, fan ve drenaj hattı kontrolü	OK			Temiz / açık					
12	HVAC	Üfleme sıcaklığı / mahal sıcaklığı	OK		°C	Set değerine uygun					
13	HVAC	Kompresör ve kondenser çalışma kontrolü	OK			Normal çalışma					
14	YANGIN POMPASI	Pompa, vana ve bağlantıların görsel kontrolü	OK			Kaçak / deformasyon yok					
15	YANGIN POMPASI	Otomatik başlatma ve basınç testi	OK		bar	Proje / NFPA / üretici limitleri					
16	YANGIN POMPASI	Jokey pompa ve ana pompa sıralı çalışma testi	OK			Fonksiyon testi					
17	YANGIN POMPASI	Akü / şarj cihazı ve kontrol paneli alarm testi	OK		V	Üretici limitleri					

3. SONUÇ / ÖZET

Toplam	17	Uygun	17	Uygun Değil	0	N/A	0
Genel Değerlendirme / Önerilen Aksiyonlar:							Genel Durum
							UYGUN

Kontrolü Yapan / İmza

Müşteri Yetkilisi / İmza

Onaylayan / İmza